



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 368-2025-MDNCH-GM

Nuevo Chimbote, 08 de mayo del 2025

VISTO:

La Carta N° 030-2025-CFyA/RC/RBCA de fecha 14 de abril del 2025 del Consorcio Supervisor Fe y Alegría, Informe N° 1558-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/HMLB, de fecha 22 de abril del 2025, de la Sub Gerencia de Obras Públicas, Informe N° 1550-2025-MDNCH-GEIN, de fecha 24 de abril del 2025 de la Gerencia de Infraestructura, Informe N° 443-2025-MDNCH-OGA], de fecha 25 de abril del 2025 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Memorandum N° 462-2025-MDNCH-GM de fecha 30 de abril del 2025 de la Gerencia municipal, Informe N° 1714-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/KJDD, de fecha 07 de mayo del 2025 de la Sub Gerencia de Obras Publicas, Informe N° 1669-2025-MDNCH-GEIN de fecha 06 de mayo del 2025 de la Gerencia de Infraestructura, Informe N° 192-2025-MDNCH-OGA] de fecha 08 de mayo del 2025 respecto de la **APROBACIÓN DE AMPLIACION DE PLAZO N° 03 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA; REMODELACION DE COBERTURA, EN EL(LA) I.E. FE Y ALEGRIA 14 DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CUI N° 26600346

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía administrativa, económica y política en los asuntos de su competencia, traduciéndose dicha autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, así como las normas técnicas referidas a los servicios, bienes públicos y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

atribuciones del alcalde la de dictar resoluciones de alcaldía, por las cuales aprueba y resuelva, los asuntos de carácter administrativo, sin embargo, el artículo 85° del T.U.O. de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante D.S. N° 004-2019-JUS, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad;

Que, mediante Carta N° 030-2025CFyA/RC/RBCA de fecha 14 de abril del 2025 el Representante Común de CONSORCIO SUPERVISOR FE Y ALEGRIA remite a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote con atención a Gerente de Infraestructura el informe respecto a la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. FE Y ALEGRIA 14 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH"** CUI N° 2660346, indicando que es procedente la aprobación de la ampliación de plazo N° 03 por 14 días calendarios.

Que mediante informe N° 1558-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/HMLB, de fecha 22 de abril del 2025, la Sub Gerencia de Obras Públicas remite a la Gerencia de Infraestructura la CONFORMIDAD sobre la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. FE Y ALEGRIA 14 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH"** CUI N° 2660346, concluyendo que realizando el análisis correspondiente, donde la empresa ejecutora al acabar el 04 de abril sus partidas del adicional con deductivo vinculante, y sobrándole aun 3 días para la ejecución es que se realiza la cuantificación y por lo tanto la Ampliación de Plazo N° 03 corresponde solo por ONCE (11) días calendarios, determinando que es PROCEDENTE otorgar la Ampliación de Plazo N° 03, modificando el plazo final de la obra (la obra se encuentra suspendida, por causas no atribuibles al contratista, por lo que una vez dada el reinicio de las actividades de obra contemplará los 11 días calendarios).

Que mediante informe N° 1550-2025-MDNCH-GEIN, de fecha 24 de abril del 2025 la Gerencia de Infraestructura remite a la Gerencia Municipal el pronunciamiento de la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. FE Y ALEGRIA 14 DISTRITO DE**





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI N° 2660346, en donde se recomiendan aprobar mediante acto resolutivo previa opinión legal, la cual deberá ser aprobada por el titular de la entidad o en su defecto por la máxima autoridad administrativa, otorgándose el plazo de CATORCE (14) días calendarios, sin reconocimiento de gastos generales, modificando el plazo final de la obra (la obra se encuentra suspendida, por lo que una vez dada el reinicio de las actividades de obra contemplará los once días calendarios).

Que mediante Informe N° 443-2025-MDNCH-OGAJ, de fecha 25 de abril del 2025 el Jefe de la oficina General de Asesoría Jurídica comunica al Gerente municipal su opinión legal siendo la siguiente "Declarar PROCEDENTE la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. FE Y ALEGRIA 14 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI N° 2660346, por UN (11) día calendarios, la cuales se computaran una vez vencido el plazo de la ampliación de plazo N° 01 y 02.

Que mediante Memoradun N° 462-2025-MDNCH-GM de fecha 30 de abril del 2025 de la Gerencia Municipal dirigido a la Gerencia de infraestructura, donde se realiza observaciones a la ampliación de plazo N° 03, referido a la causal y a los asientos que describan el inicio y final de los hechos que generan la ampliación de plazo.

Que mediante Informe N° 1714-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/KJDD de fecha 07 de mayo del 2025 la Sub Gerencia de obras publicas remite a la Gerencia de Infraestructura el levantamiento de las observaciones realizadas por la Gerencia de infraestructura respecto de la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. FE Y ALEGRIA 14 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI N° 2660346.

Que mediante informe legal N° 192-2025-MDNCH-OGAJ de fecha 08 de mayo del 2025 la Oficina General de Asesoría Jurídica remite a la Gerencia Municipal su ratificación del informe N° 443-2025-MDNCH-OGAJ de fecha 25 de abril del 2025, donde declara procedente la ampliación de plazo N° 03





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Que la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 34° establece que las contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la materia, debiendo hacerlo en acto público y preferentemente con las empresas calificadas constituidas en su jurisdicción y a falta de ello empresas de otras jurisdicciones; así mismo indica que los procesos de contratación y adquisición se rigen por los principios de moralidad libre competencia, imparcialidad eficiencia, transparencia, economía, vigencia, tecnología, y trato justo e igualitario; además señala que tienen por finalidad garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes y servicios y obras en calidad requerida, en forma oportuna y a precio o costos adecuados.

Que debemos indicar que, una vez perfeccionado el contrato, el contratista se compromete a ejecutar las prestaciones pactadas en favor de la Entidad, mientras que esta última se compromete a pagar al contratista la contraprestación acordada. En estos términos, el contrato se entenderá cumplido cuando ambas partes ejecuten sus prestaciones a satisfacción de sus respectivas contrapartes.

Que es importante considerar que, de manera excepcional, una Entidad puede efectuar modificaciones al contrato, al aprobar una o más ampliaciones de plazo de ejecución de obra, siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, de conformidad con el numeral 34.9 artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que prescribe; "El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento".

Que el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 197° prescribe: El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: a) **Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.** b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios"; En esa medida, la normativa de contrataciones del Estado permite que el contratista solicite la ampliación del plazo de ejecución de obra cuando se produzcan determinados eventos





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

- ajenos a su voluntad - que generen la variación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra, independientemente del sistema de contratación empleado

Que el artículo 198° del Reglamento regula el procedimiento de ampliación de plazo en los contratos de obra, señalando en su numeral 198.1 lo siguiente: **"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. (...) Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente."**

Que el contratista debe anotar en el cuaderno de obra el inicio y el final del hecho o circunstancia que determina la configuración de la causal de ampliación de plazo, dado que estos son los hitos imprescindibles para determinar la duración de la causal y, por ende, para cuantificar el tiempo por el cual debe ser ampliado el plazo, así como los gastos generales variables correspondientes al contratista, de ser el caso; Así, una vez identificado el momento en el que cesa el evento que amerita la ampliación de plazo, según la anotación efectuada en el cuaderno de obra, el contratista o su representante legal disponen de quince (15) días para solicitar, cuantificar y sustentar su solicitud de ampliación de plazo.

Que a efectos de que se produzca válidamente una ampliación de plazo - en un contrato de obra, es necesario dar cumplimiento al procedimiento y las condiciones contempladas en el artículo 198° del Reglamento; por consiguiente, el plazo de ejecución no puede considerarse ampliado si el contratista no anotó tanto el inicio como el final de la causal en el cuaderno de obra o no presentó su solicitud dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, aun cuando la Entidad no hubiera emitido un pronunciamiento expreso sobre la solicitud de ampliación ni el inspector o supervisor hubiera opinado al respecto en el plazo previsto por el numeral 198.4 del artículo 198° del citado artículo que prescribe: **"Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista"**.





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Que en cumplimiento de lo establecido por el Reglamento de la Ley de contrataciones se tiene los siguientes asientos del cuadernos de obra:

- **INICIO DE LA CAUSAL:** Asiento N° 112 de fecha 06 de marzo del 2025 del Residente de Obra: "(...) SE CONTINUA A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO AL EXPEDIENTE DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01. SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE SE ESTÁ AFECTANDO LA RUTA CRITICA PARA LAS PARTIDAS TALES COMO: 02.01.05.01 SUM. E INST. DE PISO DE RESINA ACRILICA EN LOSA MULTIUSOS, ESTA PARTIDA NO SE INICIA DEBIDO QUE PARA LA EJECUCION DEL ADICIONAL DE OBRA 01 SE NECESITARÁ EL INGRESO DE GRUA Y MANLIFT PARA EL IZAJE DE LOS ELEMENTOS METALICOS, ESTA ACCION DANARIA LOS ACABADOS DE LOS PISOS PENDIENTES DE EJECUTAR Y DE LOS DEMAS ESTRUCTURAS COLINDANTES. ASIMISMO, LAS PROXIMAS PARTIDAS EN LA RUTA CRITICA QUE SERAN AFECTADAS SON LAS RELACIONADAS AL SISTEMA ELECTRICO."
- **FIN DE LA CAUSAL:** Asiento N° 138 de fecha 20 de marzo del 2025 del Residente de Obra: "(...) EN LA FECHA 20 DE MARZO DEL 2025, MEDIANTE CARTA MULTIPLE N°0016-2025-MDNCH/GEIN/SGOP/HMLB, LA ENTIDAD A TRAVES DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS NOTIFICO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO LA APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0214-2025-MDNCH-GM. SE SOLICITARÁN LAS RESPECTIVAS AMPLIACIONES DE PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA, POR LA DEMORA DE LA ENTIDAD EN EL PRONUNCIAMIENTO Y POR AFECTACION A LA RUTA CRITICA."

Que la Ampliación de Plazo N° 03 es solicitada por El CONSORCIO RIAL, es quien realiza el pedido de Ampliación de Plazo N° 03 por CATORCE (14) días calendarios. Es así que, la Supervisión de Obra otorga opinión FAVORABLE y Sub Gerencia de Obras Publicas aprueba esta ampliación por el plazo por ONCE (11) DÍAS CALENDARIOS, para la ejecución de la Ampliación de Plazo N° 03, debido





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

a la afectación de la ruta crítica, desde la anotación en el cuaderno de obra donde se advierte la afectación de la ruta crítica hasta que se notifica la aprobación del adicional de obra N° 01 con deductivo vinculante N° 01; luego de realizar el análisis y cuantificación correspondiente a dicha solicitud, se determina que se le debe de otorgar ONCE (11) días calendario

Que, la Sub Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote., remite a la Gerencia de Infraestructura el sustento que aprueba ONCE (11) días calendarios de la solicitud de ampliación de plazo N° 03 del Contrato de Ejecución de la Obra: **"CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. FE Y ALEGRIA 14 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH"** CUI N° 2660346, en la que señala la procedencia de la solicitud de ampliación de plazo N° 02, está motivada por por la causal **a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.** Por tal motivo se computa una solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03, la Subgerencia otorga la Conformidad a la solicitud por **ONCE (11) días calendarios de prórroga.**

Que, la Gerencia de Infraestructura mediante INFORME N° 1550-2025-MDNCH-GEIN de fecha 24 de abril del 2025 recomienda aprobar mediante acto resolutivo previa opinión legal la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. FE Y ALEGRIA 14 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH"** CUI N° 2660346, la cual fue evaluada, revisada y aprobada por el Supervisor de obra y la Sub Gerencia de Obras Publicas en cumplimiento del artículo 197 y 198 del RLCE, el cual deberá ser aprobado por el titular de la entidad o en su defecto por la máxima autoridad administrativa, otorgándole una ampliación de plazo por ONCE (11) días calendarios, modificando el plazo final de la obra (la obra se encuentra suspendida, por lo que una vez dada el reinicio de las actividades de obra se contemplará los once días calendarios aprobados).

Que a efectos de verificar el cumplimiento de los plazos establecidos por la normativa de contrataciones, se tiene que:

- a) Con fecha 04 de abril del 2025, el CONSORCIO RIAL (Ejecutor de Obra) pone de conocimiento a la Supervisión de Obra CONSORCIO SUPERVISOR FE Y ALEGRIA, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, para lo cual según el numeral 198.2 del artículo 198° del Reglamento





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

de la Ley de Contrataciones con el Estado, la Supervisión de Obra en un plazo no mayor de Cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentado la solicitud.

- b) Que, dentro de los Cinco (05) días hábiles, con fecha 14 de abril del 2025, el supervisor de obra el CONSORCIO SUPERVISOR FE Y ALEGRIA remite la conformidad del informe de Ampliación de Plazo N° 03 de la Obra: "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. FE Y ALEGRIA 14 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI N° 2660346, por once (11) día calendarios, y en la referida fecha el CONSORCIO SUPERVISOR FE Y ALEGRIA, a cargo de la Supervisión de la Obra ingresa el pedido a la Entidad (Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote), quien según el numeral 198.2 del artículo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, establece que: (...) La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe.
- c) Que, tomando en consideración que el pedido de Ampliación de Plazo N° 03 de la Obra "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. FE Y ALEGRIA 14 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI N° 2660346, fue ingresado a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, con fecha 14 de abril del 2025, la Entidad tiene 15 días hábiles para emitir pronunciamiento, siendo así este plazo vence el 08 DE MAYO DEL 2025, respuesta que se materializa en la emisión del acto resolutivo correspondiente que declare la procedencia o improcedencia del pedido. Por lo que las áreas involucradas en la atención del pedido realizado debemos tener presente que las actuaciones de las ejecuciones de las Obras Públicas se encuentran sometidos a plazos contractuales y a los plazos conforme lo establece la normativa de contrataciones del Estado.

Que, estando a los considerandos antes expuestos en la presente Resolución y a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-MDNCH "DESCONCENTRACIÓN DE FACULTADES, ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA RESOLUTIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVO





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

CHIMBOTE", aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2019-MDNCH de fecha 02 de enero del 2019, y en uso de sus facultades conferidas por las mismas, y con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. FE Y ALEGRIA 14 DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI N° 2660346, por ONCE (11) día calendarios.

ARTICULO SEGUNDO. -ENCARGAR, a la Oficina Logística y Control Patrimonial proceda a elaborar el proyecto de Adenda al Contrato N° 357-2024-OLOCP-MDNCH, en lo referido a la ampliación de plazo N° 03 por ONCE (11) días calendario.

ARTICULO TERCERO. - Disponer la publicación de la presente Resolución, al encargado del Portal Web Institucional de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de obras Públicas, la notificación de la presente Resolución al CONSORCIO RIAL Y AL CONSORCIO SUPERVISOR FE Y ALEGRIA.

ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFICAR, la Presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras públicas, Oficina de Logística y Control Patrimonial, Oficina General de Administración, para su conocimiento, cumplimiento y demás fines.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.



Abog. Tony Walter García Santander
GERENTE MUNICIPAL

