



RESOLUCION GERENCIAL N°085-2026-MDNCH-GEIN

Nuevo Chimbote, 25 de marzo del 2026.

VISTO:

EL INFORME LEGAL N° 0356-2026-MDNCH-OGAJ, de fecha de recepción 25 de marzo del 2026, del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica; el INFORME N° 1239-2026-MDNCH-GEIN, de fecha de recepción 23 de marzo del 2026, del Gerente de Infraestructura; y el INFORME N° 1374-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU/JCCQ, de fecha de recepción 23 de marzo del 2026, del Sub Gerente de Obras Públicas; y demás acumulados, y;

CONSIDERANDO:

Que los Gobiernos locales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, autonomía que debe ser ejercida con sujeción al ordenamiento jurídico imperante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 194° y 195° de la Constitución Política del Perú, modificada por la ley de reforma constitucional – Ley N° 27680 y la Ley N° 30305 dispositivo concordante con el artículo II de la Ley orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 y sus modificatorias;

Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, y por los contenidos en el TUO de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General; estos facultan a las gerencias a resolver solo aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones;

Que, conforme a lo señalado en el numeral 6), del artículo 20° concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala como una de las atribuciones del alcalde la de dictar resoluciones de alcaldía, por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo, sin embargo, el artículo 85° del T.U.O de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la entidad;

Que, el artículo 195. REAJUSTES, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, prescribe Num. 195.2. Conforme se conozcan los Índices Unificados de Precios que corresponden al mes siguiente de la valorización, se calcula el coeficiente de reajuste “K” hasta llegar al coeficiente de reajuste definitivo y con este se determina el monto del reajuste definitivo, lo cual puede generar un monto diferencial por regularización de reajustes que se puede ir calculando y pagando en las valorizaciones siguientes o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado prescribe en su artículo 170° LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA prescribe lo siguiente: 170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha





RESOLUCION GERENCIAL N°085-2026-MDNCH-GEIN

liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. **170.2.** Si la entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la entidad. **170.3.** Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. **170.4.** Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista. **170.5.** En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. **170.6.** Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. **170.7.** Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 204-2024-MDNCH/GEIN de fecha 15 de noviembre del 2024, se aprobó el expediente técnico **del Saldo de la Obra: “CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH”**, con CUI 2219457, por un monto de S/2'682,068.68 (Dos Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil Sesenta y Ocho con 68/100 soles);

Que, con fecha 27 de febrero del 2025 se suscribió el **CONTRATO N°063-2025-OLOCP-MDNCH** entre la Entidad Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote y el Consultor Sr. Ismael Jorge Fournier Andrade, para realizar el servicio de consultoría de obra, para la supervisión de la obra denominada: **“CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH”**, con CUI 2219457 por la suma de S/ 98,500.00 (Noventa y Ocho Mil Quinientos con 00/100 soles) Inc. Igv., por un plazo de ejecución de obra contractual de 90 días calendarios;

Que, con fecha 30 de enero del 2025, LA ENTIDAD y la empresa contratista encargada de la ejecución de la obra CONSORCIO BELEN, suscribieron el **ACTA PARA DIFERIR EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA**, de la Obra: **“CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH”** con CUI 2219457 entre los funcionarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITRAL DE NUEVO CHIMBOTE, y la empresa contratista encargada de la ejecución debidamente representado por su Representante Común Sr. DARWIN JOEL ASCENCIO AGUIRRE y el ING. LUIGUI DANNY POMA GUEVARA en su calidad de Residente de obra;





**MUNICIPALIDAD DE  
NUEVO CHIMBOTE**

*Bienestar para TODOS*

**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

## RESOLUCION GERENCIAL N°085-2026-MDNCH-GEIN

Que, con fecha 07 de marzo del 2025, LA ENTIDAD realizó la entrega del terreno a la empresa contratista encargada de la ejecución de la obra **CONSORCIO BELEN**, suscribiéndose el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO**, interviniendo por parte de la entidad los funcionarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE y la empresa contratista encargada de la ejecución representada por el Sr. **DARWIN JOEL ASCENCIO AGUIRRE** y el **ING. LUIGUI DANNY POMA GUEVARA** en su calidad de Residente de obra y por parte de la Supervisión el **Ing. Ismael Jorge Fournier Andrade** Consultor de obra y su Jefe de Supervisión **Ing. Carlos Enrique Palacios Rivas**;

Que, con fecha 10 de marzo del 2025, se firmó el **ACTA DE INICIO DE OBRA**, con la intervención por parte de la entidad con los funcionarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE, y por parte de la empresa contratista encargada de la ejecución representada por el Sr. **DARWIN JOEL ASCENCIO AGUIRRE** y el **ING. LUIGUI DANNY POMA GUEVARA** en su calidad de Residente de obra y por parte de la Supervisión el **Ing. Ismael Jorge Fournier Andrade** Consultor de obra y su Jefe de Supervisión **Ing. Carlos Enrique Palacios Rivas**;

Que, con fecha 02 de junio del 2025 se suscribe el **ACTA DE SUSPENSION N° 01 DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA: “CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH”**, con CUI 2219457 entre los funcionarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE, y por parte de la empresa contratista encargada de la ejecución representada por el Sr. **DARWIN JOEL ASCENCIO AGUIRRE** y el **ING. LUIGUI DANNY POMA GUEVARA** en su calidad de Residente de obra y por parte de la Supervisión el **Ing. Ismael Jorge Fournier Andrade**, Consultor de obra y su Jefe de Supervisión **Ing. Carlos Enrique Palacios Rivas**, precisándose que esta suspensión se determinó a la espera de la aprobación del Adicional de obra, ya que no contarían con frentes de trabajo;

Que, con fecha 04 de junio del 2025 se aprueba mediante **RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0414-2025-MDNCH-GM** el **ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01**, donde el **ADICIONAL N°01** se declaró procedente por la suma de **S/ 276,109.65 Inc. IGV.** con una incidencia del **11.17%** del monto contratado; y el **DEDUCTIVO VINCULANTE N°01** por la suma de **S/ 21,285.12 Inc. IGV** con una incidencia del **0.86 %** del monto contratado;

Que, con fecha 10 de junio del 2025 se suscribe el **ACTA DE REINICIO N°01 DE LA EJECUCIÓN DE DEL SALDO DE LA OBRA: “CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH”** CUI 2219457 entre los funcionarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE, y por parte de la empresa contratista encargada de la ejecución representada por el Sr. **DARWIN JOEL ASCENCIO AGUIRRE** y el **ING. LUIGUI DANNY POMA GUEVARA** en su calidad de Residente de obra y por parte de la Supervisión el **Ing. Ismael Jorge Fournier Andrade** Consultor de obra y su Jefe de Supervisión **Ing. Carlos Enrique Palacios Rivas**, precisándose que la suspensión ha sido





**MUNICIPALIDAD DE  
NUEVO CHIMBOTE**

*Bienestar para TODOS*

**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

## RESOLUCION GERENCIAL N°085-2026-MDNCH-GEIN

superada ya que se cuenta con la aprobación del Adicional de obra mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0414-2025-MDNCH-GM de fecha 04 de junio del 2025;

Que, con fecha 04 de julio del 2025 se aprueba la **AMPLIACION DE PLAZO N°01** mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°472-2025-MDNCH-GM que **DECLARA PROCEDENTE LA AMPLIACION DE PLAZO N°01** por 47 días calendarios siendo su nueva fecha de vencimiento del plazo de obra el 03 de agosto del 2025;

Que, con fecha 31 de julio del 2025 con asiento de COD N° 249 el Residente de Obra, Ing. Luigui Danny Poma Guevara anota la culminación de la obra y solicita la recepción de obra y posteriormente con fecha 05 de agosto del 2025 con asiento de COD N° 251 el Jefe de Supervisión, Ing. Carlos Enrique Palacios Rivas anota la culminación de la obra y solicita la recepción de obra;

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL MUNICIPAL N° 0604-2025-MDNCH-GM, de fecha 11 de agosto del 2025, se **DESIGNA EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA** del saldo de Obra, de la Obra denominada: **“CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH” CUI 2219457;**

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL MUNICIPAL N° 0608-2025-MDNCH-GM, de fecha 12 de agosto del 2025, se aprueba la solicitud de **PRESTACION DE ADICIONAL N°01** por el servicio de consultoría de la Obra: **“CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH” CUI 2219457;**

Que, con fecha 28 de agosto del 2025 , se firma el **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**, de la ejecución del **SALDO DE LA OBRA " CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH” CUI 2219457** , suscribiéndose así la presente acta por parte de la entidad los miembros del Comité de Recepción de obra, y por parte de la empresa contratista el Sr. DARWIN JOEL ASCENCIO AGUIRRE y el ING. LUIGUI DANNY POMA GUEVARA en su calidad de Residente de obra y por parte de la Supervisión el Ing. Ismael Jorge Fournier Andrade Consultor de obra y su Jefe de Supervisión Ing. Carlos Enrique Palacios Rivas;

Que, con fecha 15 de setiembre del 2025 en vías de regularización se suscribe la **ADENDA N°01** al **CONTRATO N°63-2025-OLOCP-MDNCH** de supervisión de obra y se amplía el monto contractual por la suma de S/46,295.00 Soles, por un plazo de 47 días calendarios, y una garantía de S/4,629.50 Soles;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 19-2026-MDNCH-GEIN de fecha 22 de enero del se aprobó la Liquidación Técnica Financiera de la Ejecución de la Obra: **“CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH” con CUI N°**





**RESOLUCION GERENCIAL N°085-2026-MDNCH-GEIN**

2219457, el mismo que fue notificado a través del correo institucional [obraspublicas2@muninuevochimbote.gob.pe](mailto:obraspublicas2@muninuevochimbote.gob.pe) al SR. ISMAEL JORGE FOURNIER ANDRADE con CIP N° 73529 representante encargado de la supervisión de la obra en referencia al correo electrónico [consultoria.jf.05@gmail.com](mailto:consultoria.jf.05@gmail.com) conforme se encuentra consignado en su contrato;

Que, luego con fecha 06 de febrero del 2026 el SR. ISMAEL JORGE FOURNIER ANDRADE identificado con D.N.I N° 40197469 representante de la supervisión de la obra en referencia presenta la liquidación del contrato de supervisión con **CARTA N°001-2026/JFA-SO/BELEN expediente administrativo 8898**; mencionándose que dicho expediente se encuentra dentro del plazo estipulado en el **Artículo 170**. Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra. **Ítem 170.3.**;

Que, mediante **INFORME N°922-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU/WTFLL**, de fecha 25/02/2026, la Sub Gerencia de Obras Públicas solicita que a través de la Gerencia de Infraestructura se requiera a la Gerencia de Administración y Finanzas, el **REPORTE CONTABLE FINANCIERO** de obra del **CONSULTOR DE OBRAS** encargado de la supervisión de la obra: “**CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH**” con CUI 2219457, materializándose mediante el **INFORME N°0853-2026-MDNCH-GEIN** de fecha 27/02/2026 en el cual el Gerente de Infraestructura solicita el reporte contable financiero de ejecución de la obra al jefe de Oficina General de Administración;

Que, Mediante **INFORME N°1425-2026-MDNCH/OGA** de fecha 12/03/2026 el Jefe de la Oficina General de Administración remite al Gerente de Infraestructura el reporte contable emitido por el Jefe de la Oficina de Contabilidad C.P.C. Simeón Vidal Elenisse contenido en el **INFORME N°0941-2026-MDNCH-OGA-OCON** de fecha 09/03/2026 de la obra: “**CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH**” CUI 2219457 donde determina que el gasto en la fase girado según SIAF es de **S/. 131,990.00 (Ciento Treinta y Un Mil Novecientos Noventa con 00/100 soles)** Inc. Igv., Así mismo indica que el SR. ISMAEL JORGE FOURNIER ANDRADE solicita la retención equivalente al (10%) del monto contractual original por el importe de **S/ 9,850.00** Inc. Igv., **del contrato principal y S/ 4,629.50** Inc. Igv., de la prestación Adicional N°01;

Que, mediante **CARTA N°0430-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU/JCCQ**, de fecha 05/03/2026, la Sub Gerencia de Obras Públicas notifica **OBSERVACIONES** encontrados del expediente de liquidación de la supervisión, al consultor SR. ISMAEL JORGE FOURNIER ANDRADE de la obra: “**CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH**” con CUI N° 2219457;

Que, mediante **CARTA N°002-2026/JFA-SO/BELEN expediente administrativo 15910** de fecha 10/03/2026 el consultor SR. ISMAEL JORGE FOURNIER ANDRADE presenta **LEVANTAMIENTO** de observaciones de liquidación del Expediente de Liquidación de supervisión de Obra;





RESOLUCION GERENCIAL N°085-2026-MDNCH-GEIN

Que, mediante Informe N° 1374-2026-MDNCH-SGOPU/JCCQ de fecha 23 de marzo del 2026, el Sub Gerente de Obras Publicas remite al Gerente de infraestructura, el expediente de la Liquidación de consultoría de la obra: **“CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH”** con CUI N° 2219457, para su aprobación mediante acto resolutivo previa opinión legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica, precisando que, el Costo Final del Contrato N° 63-2025-OLOCP-MDNCH suscrito el 27 de febrero del 2025, asciende a la suma de **S/ 141,840.00** (CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 Soles) Inc. Igv., conforme al siguiente detalle:

PAGOS EFECTUADOS AL CONSULTOR.

RESUMEN DE LIQUIDACION DEL CONSULTOR, inc. IGV				
1.0	CONTRATO S/IGV	AUTORIZADO	PAGADO	SALDO
1.1	AUTORIZADO CONTRATO		S/	
	Supervisor de obra (a tarifa)	S/ 111,855.93	111,855.93	S/ 0.00
1.2	VALORIZACIONES DE SUPERVISION	DIAS		
	Valorización N ° 01	22	S/ 18,364.41	
	Valorización N ° 02	30	S/ 25,042.37	
	Valorización N ° 03	30	S/ 25,042.37	
	Valorización N ° 04	21	S/ 17,529.66	
	Valorización N ° 05	31	S/ 25,877.12	
1.3	EJECUCION PENALIDAD POR MORA			
	Ejecución en Penalidad por Mora	-	-	-
1.4	LIQUIDACION			
	Revisión de liquidación de obra (suma alzada)	8,347.46	S/ 0.00	S/ 8,347.46
2.0	PENALIDADES	AUTORIZADO	PAGADO	SALDO
2.1	PENALIDADES	-	-	-
3.0	IGV DEL CONTRATO	AUTORIZADO	PAGADO	SALDO
3.1	AUTORIZADO CONTRATO			
	Supervisor de obra (a tarifa)	S/ 20,134.07	S/ 20,134.07	S/ 0.00







GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

RESOLUCION GERENCIAL N°085-2026-MDNCH-GEIN

<b>3.2 EJECUCION PENALIDAD POR MORA</b>				
Ejecución en Penalidad por Mora	00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
<b>3.3 LIQUIDACION</b>				
Revisión de liquidación de obra (sumaalzada)		S/ 1,502.54	S/ 0.00	S/ 1,502.54
<b>4.0 RETENCIÓN 10% (FONDO DE GARANTÍA)</b>				
		<b>AUTORIZADO</b>	<b>RETENIDO</b>	<b>POR DEVOLVER</b>
<b>4.1 AUTORIZADO CONTRATO</b>				
Supervisor de obra		S/ 14,479.50	S/ 14,479.50	S/ 14,479.50
<b>4.2 VALORIZACIONES DE SUPERVISION</b>				
Valorización N ° 03			-	-
Valorización N ° 05			-	-
<b>DEVOLUCIÓN A FAVOR DE CONSULTOR</b>				<b>S/ 14,479.50</b>
<b>5.0 SALDOS CONTRATO SUPERVISION</b>				
		<b>AUTORIZADO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>SALDO</b>
S/				
5.1 CONTRATO PRINCIPAL		S/ 131,990.00	131,990.00	S/ 0.00
5.2 EJECUCION PENALIDAD POR MORA		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
5.3 MONTO DE LIQUIDACION		S/ 9,850.00	S/ 0.00	S/ 9,850.00
5.4 PENALIDAD		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
5.5 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO		S/ 14,479.50	S/ 14,479.50	S/ 14,479.50
<b>TOTAL, SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR</b>				<b>S/ 24,329.50</b>
<b>6.0 RESUMEN GENERAL</b>				
<b>6.</b>				
<b>1 INVERSIÓN DE LA SUPERVISIÓN</b>				
Cancelado del Contrato Principal (inc. Impuesto)				S/ 131,990.00
Saldo contrato principal (inc. Impuesto)				S/ 0.00
Saldo Ejecución en Periodo de penalidad por Mora				S/ 0.00
Penalidad al contrato de Consultoría				S/ 0.00
Monto por liquidación de obra				S/ 9,850.00
<b>Total, de Inversión (Inc. Impuesto)</b>				<b>S/ 141,840.00</b>





RESOLUCION GERENCIAL N°085-2026-MDNCH-GEIN

Devolución Garantía Fiel cumplimiento	S/ 14,479.50
<b>Monto final a favor del consultor</b>	<b>S/ 24,329.50</b>

- ✓ Concluye que el COSTO TOTAL FINAL del contrato de consultoría para la supervisión de obra asciende a la suma de **S/ 141,840.00** (Ciento Cuarenta y Un Mil Ochocientos Cuarenta con 00/100 Soles) Inc. Igv., conforme al siguiente detalle:

COSTO FINAL DEL CONTRATO, inc. IGV.		
ITEM	DESCRIPCION	MONTO
1.0	Monto Total según Valorizaciones autorizadas	S/ 131,990.00
2.0	Monto de la Revisión y Elaboración del Informe de Liquidación de Obra (Oferta Económica)	S/ 9,850.00
<b>Monto Total; Ciento Cuarenta y Un Mil Ochocientos Cuarenta Con 00/100, INC.IGV.</b>		<b>S/ 141,840.00</b>

- ✓ Concluye que el saldo TOTAL A FAVOR del consultor SR. ISMAEL JORGE FOURNIER ANDRADE responsable de la supervisión asciende a la suma de **S/. 24,329.50 Inc. Igv** (Veinticuatro mil trescientos veintinueve con 50/100 soles) Inc. Igv. según el siguiente detalle:

RESUMEN DE SALDOS POR CANCELAR AL CONSULTOR, inc. IGV.		
ITEM	DESCRIPCION	MONTO
1.0	De las Valorizaciones Contractuales como Pendientes de Pago	S/ 0.00
2.0	Retención como Garantía de Fiel Cumplimiento – Presupuesto Principal	S/ 14,479.50
3.0	De la Revisión y Elaboración del Informe de Liquidación de Obra (Oferta Económica)	S/ 9,850.00
<b>Monto Total a FAVOR al Consultor de la Supervisión de Obra</b>		<b>S/ 24,329.50</b>
Son: Veinticuatro Mil Trescientos Veintinueve con 50/100 soles, Incluye IGV		

- ✓ Concluye que el consultor SR. ISMAEL JORGE FOURNIER ANDRADE responsable de la supervisión, ha cumplido con la Revisión y Elaboración del Informe de Liquidación de Obra (Oferta Económica), por lo tanto, se deberá **RECONOCER** al consultor de obras el monto establecido en su contrato en la suma ascendente de S/ 9,850.00 (Nueve Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100 soles) Inc. Igv., conforme al siguiente detalle:

POR CONCEPTO DE REVISION DE LIQUIDACION		
ITEM	DESCRIPCION	MONTO
1	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DEL INF. DE LIQUID. DE OBRA	S/ 9,850.00
<b>Total: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES Inc. Igv.</b>		<b>S/ 9,850.00</b>







RESOLUCION GERENCIAL N°085-2026-MDNCH-GEIN

- ✓ Concluye que se tramitaron 05 valorizaciones del contrato principal, que según el reporte contable financiero el gasto a nivel de SIAF es de **S/131,990.00** Inc. Igv, donde se verifica que se efectuó la retención de garantía de fiel cumplimiento del 10% del contrato principal por el total de **S/ 14,479.50** Inc. Igv, el cual se corresponde devolver y considerarse a FAVOR del consultor, según el siguiente detalle:

<b>POR RETENCION TOTAL DE LA CONSULTORIA -GARANTIA</b>		
ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	RETENCION DEL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRINCIPAL	S/ 9,850.00
2	RETENCION DEL 10% DEL MONTO DE LA PRESTACION ADICIONAL 01	S/ 4,629.50
<b>Total, a Favor: CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 50/100 SOLES</b>		<b>S/ 14,479.50</b>

Que, mediante Informe N° 1239-2026-MDNCH-GEIN de fecha 23 de marzo del 2026, el Gerente de infraestructura solicita al jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, **OPINION LEGAL** para la aprobación del expediente de liquidación técnica financiera del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: **“CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH”** con CUI N° **2219457**, precisando que, el Costo Final del Contrato N° 63-2025-OLOCP-MDNCH suscrito el 27 de febrero del 2025, asciende a la suma de **S/ 141,840.00** (CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 Soles) Inc. Igv., opinión legal que se debe emitir previo a la aprobación del Acto Resolutivo;

Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante **INFORME LEGAL N° 0356-2026-MDNCH-OGAJ**, de fecha **25 de marzo del 2026**, es de la opinión en el sentido que debe declararse procedente la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del Servicio de Consultoría de Obra, para la Supervisión de obra: **“CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH”** con CUI N° **2219457**, cuyo Costo Final del Contrato N° 63-2025-OLOCP-MDNCH suscrito el 27 de febrero del 2025, asciende a la suma de **S/ 141,840.00** (CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 Soles) Inc. Igv., debiéndosele reconocer al consultor el monto establecido en su oferta económica por revisión de liquidación de obra e informe de liquidación de contrato de consultoría de obra en la suma ascendente de **S/ 9,850.00** (Nueve Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100 soles) Inc. Igv., asimismo proceder a la devolución de la retención del 10% del monto del contrato por concepto de garantía de fiel cumplimiento del contrato principal y del Adicional de Supervisión N° 01 por la suma de **S/ 14,479.50** (Catorce Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve con 50/100 soles) Inc. Igv., lo que hace un saldo total a favor de **S/ 24,329.50** (Veinticuatro Mil Trescientos Veintinueve con 50/100 soles), por lo que queda expedito para la emisión del acto resolutivo correspondiente de aprobación de la liquidación técnica financiera de la consultoría para la supervisión de la obra;

Por lo expuesto, teniendo la opinión favorable del jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225 y por las facultades conferidas en el **Reglamento de Organización y Funciones (ROF)** de la







GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

RESOLUCION GERENCIAL N°085-2026-MDNCH-GEIN

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote **que prescribe en su artículo 102°. Funciones de la Gerencia de Infraestructura numeral 5).** “Aprobar Expedientes Técnicos y Liquidaciones de Obra”;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR LA LIQUIDACION TÉCNICA FINANCIERA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH” con CUI N° 2219457, cuyo Costo Final del Contrato N° 63-2025-OLOCP-MDNCH suscrito el 27 de febrero del 2025, asciende a la suma de **S/ 141,840.00** (CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 Soles) Inc. Igv., con un saldo a favor por revisión de liquidación de obra e informe de liquidación de contrato de consultoría de obra en la suma ascendente de S/ 9,850.00 (Nueve Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100 soles) Inc. Igv., asimismo por devolución de la retención del 10% del monto del contrato por concepto de garantía de fiel cumplimiento del contrato principal y del Adicional de Supervisión N° 01 por la suma de S/ 14,479.50 (Catorce Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve con 50/100 soles) Inc. Igv., lo que hace un saldo total a favor de S/ 24,329.50 (Veinticuatro Mil Trescientos Veintinueve con 50/100 soles), conforme al siguiente detalle:

**COSTO FINAL DEL CONTRATO, inc. IGV.**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO
1.0	Monto Total según Valorizaciones autorizadas	S/ 131,990.00
2.0	Monto de la Revisión y Elaboración del Informe de Liquidación de Obra (Oferta Económica)	S/ 9,850.00
<b>Monto Total; Ciento Cuarenta y Un Mil Ochocientos Cuarenta Con 00/100, INC.IGV.</b>		<b>S/ 141,840.00</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO:** RECONOCER al consultor de obra ING. ISMAEL JORGE FOURNIER ANDRADE el monto establecido en su oferta económica por Revisión y Elaboración de Informe de Liquidación de obra, la cual corresponde el monto establecido en su contrato en la suma ascendente de S/ 9,850.00 (Nueve Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100 soles) Inc. Igv., conforme al siguiente detalle:

**POR CONCEPTO DE REVISION DE LIQUIDACION**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO
1	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DEL INF. DE LIQUID. DE OBRA	S/ 9,850.00
<b>Total: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES Inc. Igv.</b>		<b>S/ 9,850.00</b>

**ARTICULO TERCERO:** Una vez consentida la presente Resolución de Liquidación Técnica Financiera del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra, **PROCEDER** a la devolución de la retención del 10% del monto del Contrato por concepto de garantía de fiel cumplimiento del Contrato Principal y del Adicional de Supervisión N° 01, por el total de S/







GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

RESOLUCION GERENCIAL N°085-2026-MDNCH-GEIN

14,479.50 (Catorce Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve con 50/100 soles) Inc. Igv, según el siguiente detalle:

<b>POR RETENCION TOTAL DE LA CONSULTORIA -GARANTIA</b>		
ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	RETENCION DEL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRINCIPAL	S/ 9,850.00
2	RETENCION DEL 10% DEL MONTO DE LA PRESTACION ADICIONAL 01	S/ 4,629.50
<b>Total, a Favor: CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 50/100 SOLES</b>		<b>S/ 14,479.50</b>

**ARTICULO CUARTO: RECONOCER** el saldo total a favor del consultor **SR. ISMAEL JORGE FOURNIER ANDRADE** responsable de la supervisión de la obra, en la suma que asciende a **S/. 24,329.50 Inc. Igv** (Veinticuatro Mil Trescientos Veintinueve con 50/100 soles) Inc. Igv. según el siguiente detalle:


<b>RESUMEN DE SALDOS POR CANCELAR AL CONSULTOR, inc. IGV.</b>		
ITEM	DESCRIPCION	MONTO
1.0	De las Valorizaciones Contractuales como Pendientes de Pago	S/ 0.00
2.0	Retención como Garantía de Fiel Cumplimiento – Presupuesto Principal	S/ 14,479.50
3.0	De la Revisión y Elaboración del Informe de Liquidación de Obra (Oferta Económica)	S/ 9,850.00
<b>Monto Total a FAVOR al Consultor de la Supervisión de Obra</b>		<b>S/ 24,329.50</b>

Son; Veinticuatro Mil Trescientos Veintinueve con 50/100 soles, Incluye IGV

**ARTICULO QUINTO: ENCARGAR**, a la Sub Gerencia de Obras Publicas la notificación del presente acto resolutivo al consultor Sr. ISMAEL JORGE FOURNIER ANDRADE, con DNI N° 40197469 y domicilio en URBANIZACION CASUARINAS MZ 12 LOTE 39, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, con Correo Electrónico: [Jorge.fournier@gmail.com](mailto:Jorge.fournier@gmail.com) a quien en adelante se le denomina el contratista, para su conocimiento respectivo en cumplimiento al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**ARTICULO SEXTO: REMITIR**, el presente acto resolutivo a la Gerencia Municipal, Oficina General de Asesoría Jurídica, Oficina General de Administración, Sub Gerencia de Obras Públicas y al responsable de la Oficina de Tecnologías de la Información y Sistemas, para su publicación en el portal institucional.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
NUEVO CHIMBOTE

*Joel Jhovany Lino Méndez*  
Ing. Joel Jhovany Lino Méndez  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DE  
TRAMITE  
DOCUMENTARIO \*20268898\*  
Municipalidad de  
Nuevo Chimbote



