



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0573-2026-MDNCH-GM

Nuevo Chimbote, 02 de setiembre del 2026.

VISTO:

Carta N° 080-2026/CMVD/RC-CSVO/MDNCH, de fecha 28 de agosto del 2026, de CONSORCIO SUPERVISOR VO; Informe N° 4358-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU/JCCQ, de fecha 31 de agosto del 2026, de Sub Gerencia de Obras Públicas; Informe N° 3999-2026-MDNCH-GEIN, de fecha 01 de setiembre del 2026, de Gerencia de Infraestructura; Informe Legal N° 1143-2026-MDNCH-OGAJ, de fecha 02 de setiembre del 2026; de Oficina General de Asesoría Jurídica; Informe N° 1481-2026-MDNCH-OGPP, de fecha 02 de setiembre del 2026, de Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; respecto de la **APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA EN LA MZ A1 EN EL H.U.P. DAVID DASSO HOOKE SECTOR B, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2609474;**

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 194°, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Esta autonomía de las municipalidades radica en la facultad de ejercer gobierno, actos administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 34 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: "Las contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de materia, debiendo hacerlo en acto público y preferentemente con las empresas calificadas constituidas en su jurisdicción, y a falta de ellas con empresas de otras jurisdicciones;

Que, conforme al artículo 79 inciso 4 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde a las municipalidades ejecutar directamente o proveer la ejecución de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desarrollo de la población, entre ellas las obras deportivas y recreativas;

Que, el artículo 63 de la Ley de Contrataciones Públicas - Ley N° 32069, establece que los contratos pueden modificarse, siempre que se mantenga el equilibrio económico-financiero y se respete la finalidad del contrato. **El numeral 63.3. precisa sobre los supuestos para modificar el contrato, "la ejecución de prestaciones adicionales";**

Que, el artículo 64 de la Ley de Contrataciones Públicas - Ley N° 32069, precisa en el numeral 64.1 que: "*En caso de bienes, servicios y consultorías de obras, la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar, ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el 25 % del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. (...)*";

Que, el contratista puede solicitar ampliación de plazo contractual en consultoría de obra bajo la causal: **a) Cuando se aprueba una prestación adicional del contrato, siempre y cuando afecte el plazo de ejecución,** ello en virtud del artículo 198 numeral 198.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas - Ley N° 32069;



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Que, el artículo 200 numeral 200.4 del Reglamento precisa que: *"En virtud de la ampliación otorgada, la entidad contratante amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal, sin solicitud previa."*

Que, mediante Carta N° 080-2026/CMVD/RC-CSVO/MDNCH, de fecha 28 de agosto del 2026, el CONSORCIO SUPERVISOR VO remite a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 para la Consultoría de Obra por el Servicio de Supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA EN LA MZ A1 EN EL H.U.P. DAVID DASSO HOOKE SECTOR B, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2609474, donde concluye que, ante la solicitud de ampliación de plazo por 48 días calendario a la ejecución de la obra correspondería ampliar la misma cantidad de tiempo el plazo del contrato de la supervisión, en vista que este se encuentra vinculando al plazo de ejecución de la obra. El monto por el servicio de supervisión corresponde a S/. 44,352.00 (Cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y dos con 00/100 soles). La supervisión deja claro que los trabajos correspondientes al periodo de solicitud de ampliación de plazo N° 02 se origina por la solicitud de ampliación de plazo N° 03 de la obra para la ejecución del adicional de obra N° 02 con deductivo vinculante N° 02, el cual se ejecutará dentro de los 03 días contractuales restantes. Por tanto, se solicita ampliación de plazo N° 02 para la consultoría por el plazo de cuarenta y ocho (48) días calendario;

Que, mediante Informe N° 4358-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU/JCCQ, de fecha 31 de agosto del 2026, la Sub Gerencia de Obras Públicas remite a Gerencia de Infraestructura la solicitud de ampliación de plazo N° 02 para la consultoría de obra para la supervisión de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA EN LA MZ A1 EN EL H.U.P. DAVID DASSO HOOKE SECTOR B, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2609474, donde concluyen que, resulta PROCEDENTE otorgar la ampliación de plazo N° 02 de la supervisión de obra por el plazo de cuarenta y ocho (48) días calendario. Por lo tanto, la nueva fecha de término será el 18 de octubre del 2026;

Que, mediante Informe N° 3999-2026-MDNCH-GEIN, de fecha 01 de setiembre del 2026, Gerencia de Infraestructura remite a Gerencia Municipal la solicitud de aprobación de ampliación de plazo N° 02 de la consultoría de obra para la supervisión de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA EN LA MZ A1 EN EL H.U.P. DAVID DASSO HOOKE SECTOR B, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2609474, se concluye que, se debe de aprobar mediante acto resolutivo la ampliación de plazo N° 02 de la consultoría de obra para la supervisión de obra, por un plazo de CUARENTA Y OHCO (48) días calendario y con monto ascendente a S/. 44,352.00 (Cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y dos con 00/100 soles), a favor del CONSORCIO SUPERVISOR VO;

Que, mediante Informe Legal N° 1143-2026-MDNCH-OGAJ, de fecha 02 de setiembre del 2026, la Oficina General de Asesoría Jurídica remite a Gerencia Municipal la aprobación de ampliación de plazo N° 02 correspondiente a la consultoría de obra para la supervisión de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA EN LA MZ A1 EN EL H.U.P. DAVID DASSO HOOKE SECTOR B, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2609474, donde concluyen que, es procedente la ampliación de plazo N° 02 de consultoría de obra para la supervisión de obra por



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

CUARENTA Y OCHO (48) días calendario, con un monto total de S/. 44,352.00 (Cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y dos con 00/100 soles), con un porcentaje de incidencia de 28.80% respecto del monto contractual y una incidencia acumulada de 52.80% del monto contractual;

Que, mediante Informe N° 1481-2026-MDNCH-OGPP, de fecha 02 de setiembre del 2026, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remite a Gerencia Municipal la disponibilidad presupuestal para la Ampliación de Plazo N° 02 del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA EN LA MZ A1 EN EL H.U.P. DAVID DASSO HOOKE SECTOR B, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2609474, que la Oficina de Presupuesto, mediante el Informe N° 4531-2026-MDNCH-OGPP/OPP indica que SI EXISTE disponibilidad presupuestal para la ampliación de plazo N° 02 del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra, por el monto de S/. 44,352.00 (Cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y dos con 00/100 soles);

Que, la supervisión de obra constituye un servicio público de carácter técnico cuya continuidad resulta indispensable para garantizar la correcta ejecución de la infraestructura pública, siendo inviable su interrupción sin afectar la validez del proceso constructivo, la calidad de la obra y la correcta verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista. En ese sentido, la ausencia de supervisión implicaría una ruptura del control concurrente, dejando sin verificación técnica aspectos críticos como la conformidad de metrados, la correcta ejecución de partidas y la validación de condiciones para la recepción de la obra, generando riesgos de perjuicio económico, administrativo y observaciones en la recepción. El numeral 186.5 del artículo 186 del Reglamento de la Ley N° 32069 establece de manera imperativa que el plazo del contrato de supervisión debe estar vinculado al plazo del contrato de obra y comprender, como mínimo, hasta la recepción de la misma, lo que implica una correspondencia temporal obligatoria entre ambos contratos;

Que, el artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas - Ley N° 32069, establece el procedimiento de ampliación de plazo en consultorías de obra: 199.1. En el caso de consultoría de obras, se sigue el siguiente procedimiento: a) El contratista solicita la ampliación de plazo dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación de la prestación adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. (...). b) La autoridad de la gestión administrativa resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista dentro de los doce días hábiles, contabilizados desde el día siguiente de recibida la solicitud. De no existir pronunciamiento, se tiene por aprobada. c) La ampliación de plazo da lugar al pago según la tarifa contratada, o en el caso que se haya optado por otra modalidad de pago, se reconoce el gasto general y el costo directo debidamente acreditado, además de la utilidad del rubro correspondiente;

Que, el supervisor de obra CONSORCIO SUPERVISOR VO, ha invocado la causal prevista en el literal a) del inciso 198.2 del artículo 198 del Reglamento, de acuerdo al análisis realizado determina que la solicitud de ampliación de plazo N° 02 se encuentra directamente vinculada a la duración de la ejecución de la obra, ante la solicitud de ampliación de plazo N° 03 por 48 días calendario para la ejecución del adicional de obra N° 2 con deductivo vinculante N° 02;

Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, con Informe Legal N° 1143-2026-MDNCH-OGAJ, realiza el análisis de la Ampliación de Plazo N° 02 en cumplimiento del artículo 199 numeral 199.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas - Ley N° 32069:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

- El fin de la casual de la presente solicitud corresponde al 27 de agosto del 2026, con el registro del Asiento N° 360 con la notificación del adicional de obra N° 02 con deductivo vinculante N° 02 mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 534-2026-MDNCH-GM. El CONSORCIO SUPERVISOR VO contaba con diez (10) días hábiles para presentar a la Entidad la solicitud de ampliación de plazo N° 02 de consultoría de obra para la supervisión de obra, siendo presentado el 28 de agosto del 2026, dentro del plazo legalmente establecido. (artículo 199 numeral 199.1 literal a.)
- La Entidad cuenta con un plazo de doce (12) días calendario para emitir su pronunciamiento, ello en virtud al literal b) del numeral 199.1 del artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, dicho plazo vence el 15 de setiembre del 2026.

Que, Sub Gerencia de Obras Públicas, mediante Informe N° 4358-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU/JCCQ, realiza el cálculo de prestaciones adicionales producto de la ampliación de plazo N° 02 para la consultoría de obra para la supervisión de obra:

- **CUANTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 POR AFECTACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA:**

DESCRIPCIÓN	TARIFA	PLAZO	MONTO TOTAL DE LA EXTENSIÓN DE PLAZO	PORCENTAJE %
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	S/. 924.00	40	S/. 36,960.00	24.00%
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02	S/. 924.00	48	S/. 44,352.00	28.80%
TOTAL	88 DÍAS CALENDARIO		S/. 81,312.00	52.80%

La ampliación de plazo N° 02 del servicio de consultoría para la supervisión de obra es por el periodo de CUARENTA Y OCHO (48) días calendario, por un monto total de S/. 44,352.00 (Cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y dos con 00/100 soles) inc. IGV, con un porcentaje de incidencia acumulado de 28.80% respecto del monto contractual.

Que, conforme al artículo 110.3 del Reglamento de la Ley N° 32069, las modificaciones contractuales que impliquen variación del monto deben ser aprobadas por la autoridad de la gestión administrativa de la Entidad, la Gerencia Municipal, conforme al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y al Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, constituye la máxima autoridad de gestión administrativa de la Entidad. En tal virtud, detenta competencia funcional para autorizar, aprobar y formalizar las modificaciones contractuales que resulten necesarias para la correcta ejecución de los contratos suscritos por la Entidad, en el marco de lo previsto por la Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF;

Que, estando a los considerandos antes expuestos en la presente Resolución y a lo dispuesto en la Directiva N° 002-2019-MDNCH "DESCONCENTRACIÓN DE FACULTADES, ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS RESOLUTIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE", aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2019-MDNCH de fecha 02 de enero del 2019, a lo dispuesto en el artículo 13° inciso 18 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 010-2023, de fecha 02 de octubre del 2023, y en uso de sus facultades conferidas por las mismas, y con las visaciones correspondientes;



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPEVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA EN LA MZ A1 EN EL H.U.P. DAVID DASSO HOOKE SECTOR B, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2609474, por la causal a) del numeral 198.2 del artículo 198 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, por el plazo de CUARENTA Y OCHO (48) días calendario, lo que asciende a la suma de S/. 44,352.00 (Cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y dos con 00/100 soles) inc. IGV, cuya incidencia es de 28.80% respecto del monto contractual, con incidencia acumulada del 52.80% respecto del monto contractual, el cual se encuentra sujeto al límite porcentual establecido en el artículo 64 de la Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas, ya que resulta aplicable para la aprobación de prestaciones adicionales de supervisión, que **PREVIO AL PAGO SE REQUIERE DE AUTORIZACION DE LA CONTRALORIA DE LA REPUBLICA**, con el fin de evitar eventuales contingencias de nulidad o cuestionamientos posteriores por parte de los órganos de control.

ARTICULO SEGUNDO. - **DISPONER** que, la Oficina General de Logística y Control Patrimonial, adopte las medidas correspondientes con la finalidad de realizar el registro en el SEACE de la aprobación de la ampliación de plazo N° 02 por el servicio de consultoría para la supervisión de obra, mencionada en los párrafos precedentes.

ARTÍCULO TERCERO. - **DISPONER** que, el CONSORCIO SUPERVISOR VO (supervisor de la obra), actualice el valor de la garantía correspondiente, el cual debe de efectuarse en el plazo máximo de diez (10) días hábiles contabilizados desde el día siguiente de aprobada y publicada la modificación al amparo de lo previsto en los artículos 117.1 y 117.4 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, tomando en cuenta el monto del adicional de obra aprobado.

ARTÍCULO CUARTO. - **ENCARGAR**, a Sub Gerencia de Obras Públicas, la notificación de la presente Resolución al contratista ejecutor de la obra y al supervisor de obra

ARTÍCULO QUINTO. - **DISPONER**, la publicación de la presente Resolución, al encargado del Portal Web Institucional de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.

ARTÍCULO SEXTO. - **NOTIFICAR**, la presente Resolución a Gerencia de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina General de Logística y Control Patrimonial, Oficina General de Administración, para su conocimiento, cumplimiento y demás fines.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE
NUEVO CHIMBOTE

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes
GERENTE MUNICIPAL

2026-55234



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE
NUEVO CHIMBOTE
Sistema de trámite documentario



